

Saapun 13 / 2 2020

IS 301 / 10 / 03 / 02 / 00 / 2018



IISALMEN KAUPUNKI
Tekninen keskus

PÖYTÄKIRJA

1 / 5

13.1.2020

Projektinumero:
NUORISOTALO

Tilaaaja

Iisalmi Kaupunki, Tekninen toimiala
Pohjolankatu 14
74100 Iisalmi

Hanke

Nuorisotalon korjaus (2. vaihe)

Kokousajankohta ja -paikka

Maanantaina 13. tammikuuta 2020 klo 9:00, Nuorisotalo

Läsnä

Läsnäolijat on lueteltu liitteessä nro 1 (läsnäololista).

Työmaakokous nro 10

1. Kokouksen avaus

Kari Hyyryläinen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleeksi työmaakokoukseen.

2. Kokouskutsu, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on sopimuksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Todettiin, että kaikki läsnäolijat olivat saaneet edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjaan on tehty tarvittavat korjaukset ja se hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen avoimet asiat

Todettiin seuraavat avoimet asiat:

- Salin katon akustoinnin toteutukseen tarvitaan suunnitelma, johon sijoitettu IV+S varusteet, levyjako ja -tyyppi, valaisinten ym. asennusten kiinnitystapa kattoon.
 - Suunnitelma on toimitettu
- Sisäväritykset selvitettävä II-vaiheen osalta
 - Väritykset selvitetty
- Eteistilan betoni ja puurakenteisen lattian liittymäkohdasta tarvitaan toteutussuunnitelma.
 - Suunnitelma toimitettu



5. Viranomaistarkastukset

Kokousvälillä ei ole pidetty rakennusvalvonnan katselmuksia. Vastaavan mestarin tulee ilmoittaa etukäteen valvojalle kaikista viranomaistarkastuksista sekä kirjauttaa pidetyt viranomaistarkastukset työmaakokouspöytäkirjoihin.

6. Työturvallisuus

Työmaalla suoritetaan TR-mittauksia viikoittain. Vastaava työnjohtaja toimittaa kopion tarkastuspöytäkirjasta niille urakoitsijoille, joiden työturvallisuusasioiden hoitamisessa on puutteita.

Urakoitsijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota mm seuraaviin asioihin:

- Työmaan siisteys ja järjestys
- Tikkaita ei saa käyttää työtelineenä (ei myöskään A-tikasta)
- Koneiden ja laitteiden käyttöönottotarkastukset
- Nostureiden pystytystarkastukset
- Kaiteet ja telineet
- Aukkojen sulkemiset
- Nostoapuvälineet
- Henkilökohtaiset suojaimet

Kokousvälillä on tapahtunut yksi työtapaturma, jossa peltikappale on leikannut toimenpiteitä vaativan haavan sormeen.

7. Työmaahäiriöt

Työmaalla ei ole ollut työmaahäiriöitä.

8. Työvaihe-, aikataulutilanne ja työmaavahvuus sekä urakoitsijoiden asiat

8.1. Rakennustekniset työt

Työt etenevät työvaiheilmoituksen mukaisesti, työmaalla yhteensä 1 + 7 henkilöä. Työvaiheilmoitus liite 2.

8.2. LVI-työt

Työvaiheilmoitusta ei ole toimitettu.



8.3. Sähkötyöt

Työt etenevät työvaiheilmoituksen mukaisesti, työmaalla yhteensä 1 + 3 henkilöä. Työvaiheilmoitus liite 3.

9. Suunnittelijoiden asiat

9.1. Arkkitehti- ja rakennussuunnittelijan asiat

- Hannu Nivalainen:
 - Toimitettu suunnitelmat akustoinnista, sisäväriytyksestä ja eteistilan lattiarakenteen korjauksesta.
 - Päivitetään suunnitelmiin tuulikaapin lattiarakenteen korjaus

9.2. LVI-suunnittelijan asiat

- Ei paikalla.

9.3. Sähkösuunnittelijan asiat

- Ei suunnitelmamuutoksia kokousvälillä.

10. Valvojien asiat

10.1. Paikallisvalvojan asiat

- Kellarin portaikon yläpään toja- / puurakenteiden poiston lisäksi kapselointi vastaavalla tavalla kuin eteistilan kaksoislaattarakenteen toja-levyn suhteen menetellään.
- Sadevesien johtaminen tulisi saattaa asianmukaiseksi puuttuvilta osin. (rännikaivot + hulevesiviemärointi)
- Julkisivusta on sovittu poistettavaksi Nuorisotalo teksti ja tarvittavat luiskat I-vaiheen osalta kynnyksiin (katselmoitu erikseen)

10.2. LVI-valvojan asiat

- Ei paikalla.

10.3. Sähkövalvojan asiat

- Ei paikalla.

10.4. Sisäilmavalvojan asiat

- Salin rakennustöiden toteutuksessa huomioitava P1 puhtausluokka
- Eteisen alapohjan korjaustöiden osalta sulkukammio laajennusosan eteistilaan ja riittävä alipaineistus korjausalueelle



PÖYTÄKIRJA

4 / 5

- Asbestinpurkutöiden loppusiivouksen puhtaustodistukset toimitettava Juhalle
- Kellarin portaikon seinärakenteen lämpöeristys ryömintätilan puolelle
- Keskeneräinen salin lattian reunapaperointi liitettävä huolellisesti väliseinään
- Huokoiset kattolevyt suojattava pölyyntymiseltä

11. Tilaajan / Rakennuttajan asiat

- Ei kokousasiaa.

12. Muut asiat

Juha Rajahalme vaihtaa toisen työnantajan palvelukseen ja viimeinen työpäivä on 23.1.2020.

13. Seuraavat työmaakokoukset

Seuraava työmaakokous pidetään 11.2.2020 klo 9:00 alkaen työmaalla.

14. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 10:20

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Kari Hyyryläinen, puheenjohtaja



Jarno Rönkkö, sihteeri

Pöytäkirja hyväksytään:


Jaakko Pylkäs, vast. mestari
Lapiomies Oy

Puolesta

Jarkko Juntunen
Iisalmen Putkiasennus Oy


Timo Murtola
Sähkötoimisto Murtola Oy



PÖYTÄKIRJA

5 / 5

Liitteet:

Liite 1 Läsäololista

Liite 2 Rakennustöiden työvaiheilmoitus

Liite 3 Sähkötöiden työvaiheilmoitus



LÄSNÄOLO-
LISTA
1/1

13.1.2020

Projektinumero:
NUORISOTALO

Tilaaaja

Iisalmen Kaupunki, Tekninen toimiala
Pohjolankatu 14
74100 Iisalmi

Hanke

Nuorisotalon korjaus (2. vaihe)

Kokousajankohta ja -paikka

Maanantaina 13. tammikuuta 2020 klo 9:00, Nuorisotalo

Työmaakokous nro 10

Läsnä

Nimi	Yritys
1. Kari Hyytiäinen	Iisalmen Kaupunki
2. Jarno Rönkkö	— 11 —
3. Juhani Räsänen	Rento
4. Tuomas Hyytiäinen	LT-Suunnittelu Oy
5. MUUTOLA TIMO	STO MUUTOLA OY
6. Hanna Niivaarinen	Jm Ab Yhtiösuunnittelun Oy
7. SEPPÖ HARTIKAINEN	SISKAUP TEKLA/VPJ
8. JARKKO PYHÄS	LAPIOMIES OY
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

Iisalmen Nuorisotalon työmaan rakennusteknisten töiden tilanneraportti työmaakokoukseen 13.1.2020

Aikataulu:

- Työmaan etenee edellisessä kokouksessa kerrotun aikataulun mukaisesti.

Työmaan resurssit:

- 7 x Ram. ja 1 x Rakennusteknisiin töihin osallistuva työnjohtaja

Valmistuneet työvaiheet:

- Salin alakaton koolaus
- Salin vetotankojen asennus
- Eteisaulan lahovaurioiden korjaus ja pilarilinjan tuenta
- Ulkoeteisen alapohjan purku
- Portaikon yläpohjan ja luukun rakennus
- Laajennusosan vesikattotyöt ja siten koko vesikatto on valmis
- Telineiden purku ja piha-alueen siivous

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Salin alakaton ja seinän liittymän rakennus
- Ulkoeteisen tiivistys ja eristäminen
- Käytävän betonilattian tiivistys, eristys ja uudelleen valaminen

Tulevat työvaiheet:

- Eteisaulan alapohjan uudelleen rakentaminen
- Salin alakaton ja seinien pintakäsittelyt

Muut huomioitavat asiat:

—

Iisalmessa 10.1.2020

Vastaava työnjohtaja Jaakko Pylkäs

IISALMEN NUORISOTALO II-vaihe

TYÖMAAKOKOUS 13,01,2020

Timo Murtola

Työvaiheilmoitus:

Kellari

-Sähköpääkeskus asennettu ja kytketty Savon voiman verkkoon.

1-kerros

-RK 1,2 työmaalla (asennus huomenna + vanhan pääkeskuksen purku)

-kaapelointi suoritettu.

2-kerros

-Asennukset pääasiassa valmiit

-kourulämmitykset asennettu 2-vaiheen osalta.

Aikataulutilanne

- Aikataulussa. Työt etenevät rakennustöiden mukaan.

VAHVUUS:

Työnjohto
Asentajat

1
2+1 tarvittaessa

Huomioitavat asiat

Suunnitelman tarve / ratkaistavat asiat:

Hankinnat:

Lisä- ja muutostyöt: