

Investoinnin kustannusseuranta ajalta 1.1.2019 - 29.2.2020

Kilpijärven koulu

Urakkamuoto Jaettu urakka
Kustannusarvio 6 720 000 €

SUUNNITTELU, SOPIMUSLASKUTUS		Toteuma	Sopimus- hinta	Toteuma-%
Suunnitteluala	Toimija	€ alv 0 %	€ alv 0 %	%
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu	Art Michael Oy	45 000	75 000	60,0%
Rakennesuunnittelu	Suunnittelu Laukka Oy	39 000	130 000	30,0%
Geosuunnittelu	A-Insinöörit Civil Oy	7 900	24 500	32,2%
LVIA-suunnittelu	Sitowise Oy	36 733	52 000	70,6%
Sähkösuunnittelu	LT-Suunnittelu Oy	20 800	36 400	57,1%
Suunnittelu yhteensä		149 433	317 900	47,0%

MUUT KUSTANNUKSET		Toteuma
Tehtävä	Toimija	€ alv 0 %
Projektipankki	Buildercom Oy	788
Rakennuttamispalvelut	Insinööritoimisto Savolainen Oy	5 040
Muu rakennuttaminen		1 479
Muut kustannukset yhteensä		7 306

Toteutuneet kustannukset yhteensä	156 739
Toteutuneet kustannukset / kustannusarvio (%)	2,3 %