

## Investoinnin kustannusseuranta ajalta 1.1.2019 - 29.2.2020

### Uimahalli

Urakkamuoto                      Jaettu urakka  
Kustannusarvio                      15 428 000 €

| SUUNNITTELU, SOPIMUSLASKUTUS  |                       | Toteuma   | Sopimus-<br>hinta | Toteuma-% |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Suunnitteluala                | Toimija               | € alv 0 % | € alv 0 %         | %         |
| Arkkitehti- ja pääsuunnittelu | Siren Arkkitehdit Oy  | 58 800    | 294 000           | 20,0%     |
| Rakennesuunnittelu            | Sitowise Oy           | 61 692    | 199 008           | 31,0%     |
| Geosuunnittelu                | A-Insinöörit Civil Oy | 4 000     | 9 800             | 40,8%     |
| LVIA-suunnittelu              | Sitowise Oy           | 42 000    | 140 000           | 30,0%     |
| Sähkösuunnittelu              | LT-Suunnittelu Oy     | 15 700    | 54 900            | 28,6%     |
| Suunnittelu yhteensä          |                       | 182 192   | 697 708           | 26,1%     |

| MUUT KUSTANNUKSET          |                                | Toteuma   |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Tehtävä                    | Toimija                        | € alv 0 % |
| Palotekninen asiantuntija  | L2 Paloturvallisuus Oy         | 4 210     |
| Pohjatutkimukset           | Suomen GPS-Mittaus Oy/Ropo Cap | 7 930     |
| Rakennuttamispalvelut      | Ramboll CM Oy                  | 34 210    |
| Muut kustannukset yhteensä |                                | 46 351    |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Toteutuneet kustannukset yhteensä             | 228 543 |
| Toteutuneet kustannukset / kustannusarvio (%) | 1,5 %   |