



Tilaaaja:

Iisalmen kaupunki, Tekninen toimiala
Pohjolankatu 14
74100 IISALMI

Urakoitsija:

GRK Road Oy
Teräskatu 2
70150 KUOPIO

Hanke:

Asfaltointityöt 2020

■ TYÖMAAKOKOUS NRO 1, KOKONAISURAKKA

- Kokousajankohta: Tiistai 28.4.2020 klo 9.30 – 10.10
- Paikka: Etäkokouksena, Microsoft Teams
- Läsnä: Työpäällikkö Jorma Korhonen, Iisalmen kaupunki
Rakennusmestari Hans Korolainen, Iisalmen kaupunki
Katumestari Pertti Kouvalainen, Iisalmen kaupunki
Kaupungininsinööri Jyrki Könttä, Iisalmen kaupunki
Työpäällikkö Petri Sikanen, GRK Road Oy
Työmaapäällikkö Jari Sikanen, GRK Road Oy
Työmaapäällikkö Harri Haapalainen, GRK Road Oy
Työnjohtaja Toni Pyykkönen, GRK Road Oy

1. KOKOUKSEN AVAUS

Jorma Korhonen avasi kokouksen klo ~~9.00~~ ^{9.30} ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. KOKOUKSEN SOPIMUKSEN MUKAISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokous on sopimuksen mukainen ja päätösvaltainen.

3. ASFALTTIURAKKASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUS

Urakkasopimus on tehty YSE:n sopimuslomakkeelle. Sopimusluonnos on lähetetty jo aiemmin urakoitsijalle tutustumista varten. Sopimus allekirjoitetaan postinvälityksellä papereita siirrellen.

4. NEUVOTTELUN TARKOITUS

Urakkasopimuskausi käsittää vuodet 2017 - 2019 sekä mahdolliset optiovuodet 2020 ja 2021. Tekninen lautakunta on hyväksynyt option käytön vuodelle 2020. Tämä neuvottelu on asfalttiurakan v.2020 aloituskokous, jossa käydään läpi esityslistan mukaiset urakan toteutukseen liittyvät asiat.

5. TILAAJAN MÄÄRÄLUETTELO SEKÄ LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN YKSIKKÖHINTALUETTELO

Lisä- ja yksikköhintaluettelo on urakkaohjelman ja tarjouksen mukainen. Tarjouspyynnön mukaiseen määräluetteloon on tulossa vielä vähäisiä kohdemuutoksia, Jorman ja Pertin eilen tekemän maastotarkastuksen perusteella. Kohteet katsotaan vielä ennen töiden aloitusta myös urakoitsijan kanssa maastossa.

6. YKSIKKÖHINTOJEN MUUTOSTEN HUOMIOIMINEN

Urakoitsija laskuttaa tarjotuilla yksikköhinnoilla tarjouspyynnön ja urakkaohjelman mukaisesti noin kahden viikon välein tehtyjen työmäärien mukaan. Yksikköhintojen muutokset huomioidaan tarjouksen muutoshintaluetteloiden mukaisesti urakan taloudellisessa loppuselvitysvaiheessa. Mahdolliset verojen korotukset otetaan huomioon YSE 1998 mukaan.

Urakoitsijan alustava arvio sideaineen hinnan korotusvaikutuksesta tämän kesän urakkaan on, että pysytään hyvin lähellä alkuperäistä summaa.

7. KÄYTETTÄVÄT SIDEAINEMÄÄRÄT

Asfalttimassa toimitetaan pääasiassa YIT:n asemalta Räimältä, nykyinen omistaja Peab Asphalt. Käytettävät sideainemäärät oletetaan tässä vaiheessa viime kesän mukaisiksi, mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen.

Osa massasta tuodaan todennäköisesti myös omalta liikkuvalla torniasemalta (Amomatic VS210S). Oletetut asemapaikat Otanmäen Malmisepeli, Sotkamon Yrttimäki ja Kajaanin Pakastinvaara.

8. KÄYTETTÄVÄT KIVIAINEKSET

Urakoitsija toimittaa käytettävien kiviainesten tutkimus- ja rakeisuuskäyrätulokset tilaajalle vapun jälkeen.

Asfalttimassan kuljetuksista huolehtii Iisalmen Autotilaus Oy.

9. NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN

Sekoitusaseman massanäytteet tulevat asemakohtaisesti: Räimän asemalta Peab Asfaltilta ja omalta Mitta Oy:n liikkuvan laboratorion tutkimana. Valmiista päällysteestä otettujen näytteiden tutkimisessa urakoitsija käyttää Savonia-ammattikorkeakoulun yhdyskuntatekniikan laboratorion palveluja.

10. MASSAMÄÄRÄKONTROLLI

Peabin asfalttiasemalta kaikki massakuormat lähtevät vaakaa kautta. Omalta asemalta lähetetään koepunnitustarkastustodistus, ei vaakaa liikkuvalla asemalla.

11. RAKENNUSAJAN VAKUUS

Rakennusajan vakuus on 10% urakkahinnasta, eli 31 360,33 €, jonka urakoitsija toimittaa tilaajalle urakkasopimuksen ja tämän pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen. Rakennusajan vakuuden tulee olla voimassa 16.1.2021 saakka. Vakuuden toimittaa Tryg Garanti.

12. TYÖKOHTEET JA AIKATAULUASIAT

Työt suoritetaan urakkaohjelman ja tarkistetun/päivitetyn työkohdeluettelon mukaisesti esitettyä aikataulua mahdollisimman hyvin noudattaen. Aikataulut ei kuitenkaan liian sitovia, mahdolliset työnaikaiset muutokset huomioiden.

Urakoitsijalla halu aloittaa asfaltointityöt urapaikkauksella jo viikolla 20.

Pertti lomalla viikon 19, joten pyritään pitämään maastoon merkkaukset URAREM osalta torstaina 30.4 klo 10 alkaen, Jorman Pertin ja Toni Pyykkösen toimesta.

Pintauksia ennen Savon Voiman kaukolämpö osastolle kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin, mahdollisten kaivojen korotuksen osalta (Mikko Paldanius puh. 044 723 7123).

13. URAKOITSIJAN TOIMINTA- LAATUSUUNNITELMA

Jari esitteli Urakoitsijan laatu- ja toimintasuunnitelmaan tehdyt muutokset edelliseen vuoteen. Firman toimitusjohtaja nykyään Mika Häkli, työmaapäällikkönä urakassa Harri Haapalainen ja työnjohtajana Toni Pyykkönen.

Laatu- ja toiminta suunnitelma luovutetaan kokonaisuudessaan tilaajalle muistitikulla, Toni tuo maastokatselmukseen tullessaan.

14. MUUT ASIAT

Työmaakokouksia ja maastokatselmuksia pidetään tarpeen mukaan.

Urakoitsija pitää työmaapäiväkirjaa.

Urakka kuuluu arvolisäverolain 8 c §:n mukaiseen toimintaan. Laskuihin ei tehdä pidätyksiä urakan aikana, viimeinen maksuerä toimii ns. pidätyksenä.

Iisalmen Veden ym. muiden kuin kunnallistekniikan ja toimitilojen työkohteet laskutetaan suoraan ko. työn tilaajalta.

Vesijohtojen sulkuventtiilien ja jätevesiviemärikaivojen nostot voi laskuttaa suoraan Iisalmen Vedeltä myös Teknisen toimialan päällystyksien osalta. Hulevesiviemärikaivot kuuluvat Tekniselle toimialalle.

Tilaajan valvontaorganisaatio:

Ylin johto:

toimialajohtaja Kari Nissinen, puh. 040 6691 005

kaupungininsinööri Jyrki Könttä, puh. 040 588 9022

työpäällikkö Jorma Korhonen, puh. 040 830 2611

Valvonta

katumestari Pertti Kouvalainen, puh. 040 588 9015

työpäällikkö Jorma Korhonen, puh. 040 830 2611

rakennusmestari Hans Korolainen puh. 040 658 6601

Urakoitsijan vastuuhenkilöt:

toimitusjohtaja Mika Häkli, puh. 050 3877 233

tekninenjohtaja Matti Honkonen, puh. 050 059 9134

laatuvastaava, työsuojelupäällikkö Antti Kaarlela, puh. 040 849 1780

työpäällikkö Petri Sikanen, puh 050 0895 100

työmaapäällikkö Harri Haapalainen, puh. 050 433 2652

työnjohtaja Toni Pyykkönen, puh. 040 617 4739

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 10.10

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Jorma Korhonen

puheenjohtaja

Iisalmen kaupunki



Pertti Kouvalainen

sihteeri

Iisalmen kaupunki



Petri Sikanen
työpäällikkö
GRK Road Oy

LIITTEET:

