

SOINLAHDEN KOULU

KUSTANNUSSEURANTA

1.4.2021 - 31.10.2024

Urakkasopimukset	Urakoitsija	Sopimus- hinta	Toteutunut sopimus- laskutus	Toteutunut	Urakan valmius- aste-%
				sop.laskutus sopimus- hinnasta (%)	
Rakennusurakka/pääurakka	Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy	2 952 000 €	2 952 000 €	100,0 %	100 %
Purku-urakka*	Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy	70 000 €	70 000 €	100,0 %	100 %
LVI-urakka	Iisalmen Putkiasennus Oy	639 000 €	639 000 €	100,0 %	100 %
Sähköurakka	SähköRami Oy	344 700 €	344 700 €	100,0 %	100 %
Automaatiourakka	Iisalmen LVI-Säätö Oy	49 295 €	49 295 €	100,0 %	100 %
Urakkasopimukset yhteensä		4 054 995 €	4 054 995 €	100,0 %	98,3 %

Suunnittelusopimukset	Suunnittelija	Sopimus- hinta	Toteutunut sopimus- laskutus	Toteutunut	
				sop.laskutus sopimus- hinnasta (%)	
Hankesuunnittelu	Qvim Arkkitehdit Oy	18 000 €	11 679 €	64,9 %	
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu	Qvim Arkkitehdit Oy	84 594 €	80 364 €	95,0 %	
Rakennesuunnittelu	Ko-Rak Palvelut Oy	43 500 €	43 500 €	100,0 %	
LVIA-suunnittelu	Sitowise Oy	24 658 €	24 658 €	100,0 %	
Sähkösuunnittelu	LT-Suunnittelu Oy	15 000 €	14 800 €	98,7 %	
Geo-suunnittelu	Sipti Oy	18 700 €	18 700 €	100,0 %	
Tietomallinnus	Sweco Rakennetekniikka Oy	11 870 €	11 870 €	100,0 %	
Suunnittelusopimukset yht.		216 322 €	205 571 €	95,0 %	

Muut kustannuserät		Kustannus-		
		arvio	Toteuma	Toteuma-%
Rak.terveysas.tuntijapalvelut	Sitowise Oy	32 219 €	28 161 €	87,4 %
Liittymät		50 000 €	0 €	0,0 %
Projektipankki, huoltokirja	Buildercom	10 000 €	2 113 €	0,0 %
Erillishankinnat, muut kustannukset ja varaukset		261 464 €	129 537 €	49,5 %
Muut kustannuserät yhteensä		353 683 €	159 811 €	45,2 %

	Kustannus-		
	arvio	Toteuma	Toteuma-%
KOKO HANKE YHTEENSÄ	4 625 000 €	4 420 377 €	95,6 %

* kirjattu käyttötalouteen