

INVESTOINTIEN KUSTANNUSSEURANTA

Kohde:

Nuorisotalo

Toteutuneet kustannukset projektin alusta 29.2.2020 saakka

RAKENNUTTAMINEN		€	Osuus (%)
Valvonta ja kuntotutkimukset	Ramboll Finland Oy	39 541	
Sääsuojaus	Telinekataja Oy	70 276	
Vuokravälineet, telineet	Ramirent Finland Oy	25 981	
Muut rakennuttajan kustannukset			
Rakennuttaminen yhteensä		135 798	9,3 %

SUUNNITTELU		€	Osuus (%)
Ark.- ja rakenneitehtisuunnittelu	Ylä-Savon Rakennussuunnittelu	24 911	
LVI-suunnittelu	Iisalmen Putkiasennus Oy	5 521	
Sähkösuunnittelu	LT-Suunnittelu Oy	13 949	
Suunnittelu yhteensä		44 380	3,0 %

RAKENNUSTYÖT		€	Osuus (%)
	Hirttämättömät Oy	495 381	
	Rakennus- ja Restauraointiliike	105 473	
	Savon Rakennuspelti Ky	151 215	
	IPT viemärihuolto	12 140	
	Asbrak Ky	28 562	
Rakennustyöt yhteensä		792 771	54,2 %

LVI-TYÖT		€	Osuus (%)
Ilmanvaihtotyöt	Iisalmen Putkiasennus Oy	84 834	
Putkityöt	Iisalmen Putkiasennus Oy	24 515	
LVI-työt yhteensä		109 349	7,5 %

SÄHKÖTYÖT		€	Osuus (%)
Sähkötyöt	Sähkötoimisto Murtola Oy	134 494	
Sähkötyöt yhteensä		134 494	9,2 %

MUUT KUSTANNUKSET		€	Osuus (%)
Aineet, tarvikkeet, muut palvelut	Useita eri toimittajia	247 178	16,9 %

YHTEENSÄ		€	Osuus (%)
Kaikki yhteensä		1 463 971	100,0 %

NUORISOTALON KORJAUSTEN KUSTANNUSARVIO:		€
1. vaiheen korjaukset yhteensä		495 000
2. vaiheen korjausten kustannusarvio:		
- Alapohjakorjaukset		124 000
- Välipohjakorjaukset		206 000
- Vesikattokorjaukset		226 000
- Maalauskorjaukset ja IV-konehuone		41 000
- Sääsuojaus		55 000
- LVIS-työt		150 000
KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ		1 297 000

Toteutuneet kustannukset - kustannusarvio	166 971 €
Toteutuneet kustannukset / kustannusarvio	112,9 %
Hankkeen valmiusaste	95,0 %