

## UIMAHALLIHANKE

## KUSTANNUSSEURANTA

1.1.2017 - 31.10.2022

Urakkasopimukset	Urakoitsija	Sopimus-hinta	Toteutunut sopimus-laskutus	Toteutunut sop.laskutus sopimus-hinnasta (%)	Urakan valmius-aste-%
Rakennusurakka/pääurakka	Jalon Rakentajat Oy/Jalo Group	8 856 000 €	6 621 920 €	74,8 %	85 %
LV-urakka	Ylä-Savon LVI-Palvelu Oy	662 000 €	554 640 €	83,8 %	95 %
IV-urakka	Iisalmen Putkiasennus Oy	610 000 €	477 500 €	78,3 %	95 %
Sähköurakka	Sähkötoimisto Murtola Oy	559 491 €	456 759 €	81,6 %	90 %
Automaatiourakka	Fidelix Oy	42 150 €	37 092 €	88,0 %	90 %
Vedenkäsittelyurakka	Suomen Allaslaite Oy	622 350 €	545 328 €	87,6 %	90 %
Urakkasopimukset yhteensä		11 351 991 €	8 693 239 €	76,6 %	86,7 %

Suunnittelusopimukset	Suunnittelija	Sopimus-hinta	Toteutunut sopimus-laskutus	Toteutunut sop.laskutus sopimus-hinnasta (%)
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu	Siren Arkkitehdit Oy	294 000 €	291 080 €	99,0 %
Rakennesuunnittelu	Sitowise Oy	199 008 €	185 802 €	93,4 %
LVI-suunnittelu	Sitowise Oy	140 000 €	127 400 €	91,0 %
Sähkösuunnittelu	LT-Suunnittelu Oy	54 900 €	51 600 €	94,0 %
Geosuunnittelu	A-Insinöörit Civil Oy	9 800 €	13 189 €	134,6 %
Suunnittelusopimukset yht.		697 708 €	669 071 €	95,9 %

Muut kustannuserät		Kustannus-arvio	Toteuma	Toteuma-%
Ulkopuolinen tarkastus	Sweco Rakennetekniikka Oy	28 500 €	30 710 €	107,8 %
Rakennuttamis- ja valv.palvelut	Ramboll CM Oy	452 974 €	422 353 €	93,2 %
LVI/AVK-valvontapalvelut	Saniplan Oy	43 000 €	40 420 €	94,0 %
Erillishankinnat, muut kustannukset ja varaukset		1 840 827 €	413 283 €	22,5 %
Muut kustannuserät yhteensä		2 365 301 €	906 765 €	38,3 %

	Kustannus-arvio	Toteuma	Toteuma-%
<b>KOKO HANKE YHTEENSÄ</b>	<b>14 415 000 €</b>	<b>10 269 076 €</b>	<b>71,2 %</b>

Urakkasopimukset	Urakoitsija	Sopimus- hinta	Toteutunut sopimus- laskutus	Toteutunut	Urakan valmius- aste-%
				sop.laskutus sopimus- hinnasta (%)	
Rakennusurakka/pääurakka	Sakela Rakennus Oy	5 597 000 €	4 173 860 €	74,6 %	80 %
LVI-urakka	Ylä-Savon LVI-Palvelu Oy	797 535 €	574 677 €	72,1 %	80 %
Sähköurakka	SähköRami Oy	444 400 €	265 760 €	59,8 %	80 %
Automaatiourakka	Iisalmen LVI-säätö Oy	52 400 €	35 632 €	68,0 %	60 %
Urakkasopimukset yhteensä		6 891 335 €	5 049 929 €	73,3 %	79,8 %

Suunnittelusopimukset	Suunnittelija	Sopimus- hinta	Toteutunut sopimus- laskutus	Toteutunut
				sop.laskutus sopimus- hinnasta (%)
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu	Siren Arkkitehdit Oy	187 500 €	181 875 €	97,0 %
Rakennesuunnittelu	Sitowise Oy	97 800 €	95 844 €	98,0 %
LVI-suunnittelu	Sitowise Oy	58 000 €	56 840 €	98,0 %
Sähkösuunnittelu	LT-Suunnittelu Oy	36 400 €	34 100 €	93,7 %
Geosuunnittelu	Afry Finland Oy	24 150 €	23 800 €	98,6 %
Suunnittelusopimukset yht.		403 850 €	392 459 €	97,2 %

Muut kustannuserät	Kustannus- arvio	Toteuma	Toteuma-%	
Rak.terveysas.tuntijapalvelut	Sweco	26 500 €	33 569 €	126,7 %
Erillishankinnat, muut kustannukset ja varaukset		625 980 €	327 652 €	52,3 %
Muut kustannuserät yhteensä		652 480 €	361 221 €	55,4 %

KOKO HANKE YHTEENSÄ	Kustannus- arvio	Toteuma	Toteuma-%
	7 947 665 €	5 803 608 €	73,0 %

## LASTENKOTI TASKUKELLO

## KUSTANNUSSEURANTA

31.10.2020 - 31.10.2022

Urakkasopimukset	Urakoitsija	Sopimus- hinta	Toteutunut sopimus- laskutus	Toteutunut	Urakan valmius- aste-%
				sop.laskutus sopimus- hinnasta (%)	
Rakennusurakka/pääurakka	Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy	1 774 000 €	1 108 700 €	62,5 %	65 %
LVI-urakka	Ylä-Savon LVI-Palvelu Oy	165 795 €	67 220 €	40,5 %	50 %
Sähköurakka	Sähkötoimisto Murtola Oy	171 998 €	55 100 €	32,0 %	50 %
Automaatiourakka	Iisalmen LVI-Säätö Oy	9 500 €	5 985 €	63,0 %	40 %
Urakkasopimukset yhteensä		2 121 293 €	1 237 005 €	58,3 %	62,5 %

Suunnittelusopimukset	Suunnittelija	Sopimus- hinta	Toteutunut sopimus- laskutus	Toteutunut
				sop.laskutus sopimus- hinnasta (%)
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu	Insinööritoimisto Savolainen Oy	26 850 €	33 251 €	123,8 %
Rakennesuunnittelu	Insinööritoimisto Savolainen Oy	23 500 €	14 550 €	61,9 %
LVIA-suunnittelu	Verticon-LVI Oy Hydromen	19 200 €	15 360 €	80,0 %
Sähkösuunnittelu	Noron Oy	9 800 €	9 090 €	92,8 %
Suunnittelusopimukset yht.		79 350 €	72 251 €	91,1 %

Muut kustannuserät	Kustannus- arvio	Toteuma	Toteuma-%	
Rak.terveysas.tuntijapalvelut	Ramboll Finland Oy	32 219 €	23 083 €	71,6 %
Erillishankinnat, muut kustannukset ja varaukset		351 138 €	123 267 €	35,1 %
Muut kustannuserät yhteensä		383 357 €	146 351 €	38,2 %

KOKO HANKE YHTEENSÄ	Kustannus- arvio	Toteuma	Toteuma-%
	2 584 000 €	1 455 606 €	56,3 %